



XALQ DEPUTATLARI QAMASHI TUMAN KENGASHI Q A R O R I

2024 - yil 10 - fevral

VI-68-13-4-58-K/24

Qamashi tuman hokimligi

2023-yilda jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan tadbirlarni moliyalashtirishga yo‘naltirilgan mablag‘lar hisoboti to‘g‘risida

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Budget ma’lumotlarining ochiqqligini va budget jarayonida fuqarolarning faol ishtirokini ta’minlash chora-tadbirlari to‘g‘risida” 2018-yil 28-avgust PQ-3917-son hamda “Budget jarayonida fuqarolarning faol ishtirokini ta’minlash bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida” 2021-yil 13-aprel PQ-5072-son qarorlariga asosan O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati Kengashining 2021-yil 22-apreldagi KQ-213-IV-son qarori, shu bo‘yicha xalq deputatlari Qamashi tuman Kengashining “Mahalliy budget mablag‘lari sarflanishida jamoatchilik ishtirokini ta’minlash to‘g‘risida” 2021-yil 16-apreldagi 34/35-6-son qarori bilan tasdiqlangan namunaviy Nizomning 27, 29-bandlari ijrosini ta’minlash maqsadida O‘zbekiston Respublikasi “Mahalliy davlat hokimiyati to‘g‘risida”gi Qonunining 6- va 24-moddalariga asosan xalq deputatlari Qamashi tuman Kengashi

Q A R O R Q I L A D I :

1. Xalq deputatlari tuman Kengashining “Mahalliy budget mablag‘lari sarflanishida jamoatchilik ishtirokini ta’minlash to‘g‘risida” 2021-yil 16-apreldagi 34/35-6-son qarori bilan tasdiqlangan namunaviy Nizomning 27-bandiga asosan 2023-yilda jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan tadbirlarni moliyalashtirishga yo‘naltirilgan mablag‘lar yuzasidan tuman Iqtisodiyot va moliya bo‘limi boshlig‘i Sh.Pardayevning hisoboti ma’lumot uchun qabul qilinsin.

2. 2023-yilda jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan tadbirlarni moliyalashtirishga yo‘naltirilgan mablag‘lar, ya’ni tashabbusli budjetlashtirish natijalari bo‘yicha ma’lumotlar 1-ilovaga muvofiq;

2023-yilda o'tkazilgan tashabbusli budjet jarayoni yakunlariga ko'ra fuqarolar tashabbusi jamg'armasidan jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan (g'olib deb topilgan) tadbirlarni moliyalashtirish uchun yo'naltirilgan mablag'lar miqdori to'g'risidagi ma'lumot 2-ilovaga muvofiq tasdiqlansin.

3. Tuman iqtisodiyot va moliya bo'limi (Pardayev) hamda tuman g'aznachilik bo'linmasi (Bekpulatov)lar shartnomalarga muvofiq yakuniy mablag'larga nisbatan bo'shab qolgan (iqtisod qilingan) qismini jamg'armaga belgilangan tartibda qayta tiklash va tashabbusli budjetlashtirish natijalari bo'yicha ma'lumotlarni tuman hokimligi axborot xizmati (Rasulov) bilan birgalikda keltirilgan ilovalarga muvofiq shakllarda "Ochiq budjet" axborot portali hamda tumanning rasmiy veb-saytlariga joylashtirish va har chorak yakunlariga ko'ra, keyingi chorak birinchi oyining 25-sanasiga qadar joylashtirib borish vazifalari yuklatilsin.

4. Mazkur qaror ijrosining nazorati tuman hokimining birinchi o'rinbosari (Muminov) hamda xalq deputatlari tuman Kengashining Mahalliy budjet, iqtisodiy islohotlarni amalga oshirish, investitsiyalar va tadbirkorlikni rivojlantirish masalalari bo'yicha doimiy komissiyasi (Norqulov) zimmasiga yuklatilsin.

Kengash raisi



X.Usmonov

Xalq deputatlari Qamashi tuman Kengashining
2024-yil 10-fevraldagi
VI-68-13-4-58-K/24-son qaroriga
1-ilova

Tashabbusli byudjetlashtirish natijalari bo'yicha

MA'LUMOT

Qamashi tumani

01.01.2024 yil holatiga

№	Ko'rsatkich nomi	Summa (ming so'm)
1	Yil boshiga qoldiq	9 003 888
2	Hisobot davrida «Fuqarolar tashabbusi jamg'armasi»ga o'tkazilgan mablag'lar*	29 740 400
3	Jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan (g'olib deb topilgan) tadbirlarni moliyalashtirish uchun yo'naltirilgan mablag'lar** (2022 yil 2-mavsumlarda yakuniga yetmagan+2023 yil 1-2-mavsum g'olib loyihalarga)	39 674 370
3.1	Tadbirlarni amalga oshirayotgan pudratchi tashkilotlarga bajarilgan ishlar uchun to'langan mablag'lar	35 562 274
3.2	Tadbirlarni moliyalashtirishga ajratilgan, biroq pudratchi tashkilotlarga to'lab berilmagan qoldiq mablag'lar	2 339 508
3.3	G'olib deb topilgan tadbirlarni moliyalashtirishdan iqtisod qilingan va jamg'armaga qaytarilgan mablag'lar	1 388 119
4	Fuqarolar tashabbusi jamg'armasiga qoldiq mablag'lar	458 037

№	Bajarilgan ishlar nomi	Moliyalashtirilgan takliflar soni	Ko'rsatkichlar		
			O'lchov birligi	miqdori	sarflangan mablag'lar
1	Xududiy ichki yo'llar	24	km	59,1	32 922 033
2	Umumta'lim maktablarini ta'mirlash va jihozlash	1	0,0	0,0	380 665
3	Maktabgacha ta'lim muassasalarini ta'mirlash va jihozlash	0	0,0	0,0	-
4	Sog'liqni saqlash muassasalarini ta'mirlash va jihozlash	2	0,0	0,0	1 961 025
5	Boshqa ijtimoiy soha muassasalarini ta'mirlash va jihozlash	0	0,0	0,0	-

6	Ichimlik suvi ta'minotini yaxshilash	0	0,0	0,0	-
7	Ko'cha chiroqlarini o'rnatish	0	0,0	0,0	-
8	Obodonlashtirish va ko'kalamzorlashtirish	0	0,0	0,0	-
9	Boshqa tadbirlar	1	dona	0,0	298 551
Jami		28,0	x	59,1	35 562 274

Izoh

*Ushbu qatorda mazkur ma'lumotning 1-ilovasidagi Fuqarolar tashabbusi jamg'armasiga haqiqatda o'tkazilgan mablag'lar ustunining jami ajratilgan mablag'lar qatoridagi mablag'lar aks ettiriladi.

**Ushbu qatorda mazkur ma'lumotning 2-ilovasidagi ajratilgan mablag'lar ustunining jami qatoridagi mablag'lar aks ettiriladi.

Fuqarolar tashabbusi jamg'armasi mablag'larini shakllantirilishi yuzasidan**MA'LUMOT****Qamashi tumani****01.01.2024 yil holatiga**

№	Fuqarolar tashabbusi jamg'armasi mablag'larini shakllantirish manbalari	Fuqarolar tashabbusi jamg'armasiga yo'naltirilishi lozim bo'lgan mablag'lar				Fuqarolar tashabbusi jamg'armasiga haqiqatda o'tkazilgan mablag'lar	Farqi	Izoh
		1-chorak	2-chorak	3-chorak	4-chorak			
1	Tuman byudjetining tasdiqlangan umumiy xarajatlarining 5 foiz qismi miqdorida ajratilgan mablag'lar	7 657 000	0	7 657 000	0	15 314 000	0	
	O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 10-apreldagi PQ-117-son qaroriga asosan	0	10 100 000	0	0	10 100 000		
3	Tuman byudjetining qo'shimcha manbaalarining 30 foizi miqdorida ajratiladigan mablag'lar	2 580 000	963 000	783 400	0	4 326 400	0	

3,1	Shu jumladan	Erkin qoldiq mablagʻlari	2 580 000	0	0	0	2 580 000	0	
3,2		Daromadlarning hisobot chorak yakunlari boʻyicha aniqlangan prognozdan oshirib bajarilgan qismi	0	963 000	783 400	0	1 746 400	0	
3,3		Davlat daromadiga oʻtkazilgan mol-mulkni realizatsiya qilishdan tushgan tushumlar	0	0	0	0	0	0	
3,4		Elektron savdo maydonchasida er uchastkalariga boʻlgan huquqlarni sotishdan tushgan mablagʻlar	0	0	0	0	0	0	
x	Jami ajratilgan mablagʻlar		10 237 000	11 063 000	8 440 400	0	29 740 400	0	0

Xalq deputatlari Qamashi tuman Kengashining
2024-yil 10-fevraldagi
VI-68-13-4-58-K/24-son qaroriga
2-ilova

Fuqarolar tashabbusi jamgʻarmasidan jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan (gʻolib deb topilgan) tadbirlarni moliyalashtirish uchun yoʻnaltiriladigan mablagʻlar yuzasidan
MAʼLUMOT

№	Tadbirning xos raqami(ID)	Jami toʻplangan ovozlar soni	Tadbirning qisqacha mazmuni (sohasi)	Tadbirning moliyalashtirilishi (ming soʻm)					
				Tadbirning moliyalashtirish uchun ochilgan hisobraqam	Tadbirning fuqaro tomonidan kiritilgan dastlabki qiymati	Tadbirni amalga oshirish qiymati*	Ajratil-gan mablagʻlar	Bajarilgan ishlar uchun toʻlab berilgan mablagʻlar	Qoldiq mablagʻlar
1	2022-yilda gʻolib takliflarning 2023-yilda amalga oshirilgan ishlari to'g'risida				11 000 000	10 833 100	7 014 370	6 801 630	212 740
2023-yilda 1-mavsumda gʻolib takliflarning amalga oshirilgan ishlari to'g'risida									
1	0014269005	9917	Sohibkor MFY Paxtaobod Qamashi yo'lini bog'lab turuvchi sohibkor MFY hududidan o'tgan qismi foydalanishga yaroqsiz ahvolga kelib qolganligi sababli ushbu yo'lni asfalt qilish	401722860102207045204118002	1 200 000	1 079 301	1 200 000	1 126 321	73 679
2	0010821005	8366	Qushtamgʻali qishlogʻini axolisi uchun maktab va bozorlarga borishi ancha vaqtlardan beri muammo keltirayotgani sababli ham aholini koʻplab murojatlariga koʻra 2.5 km yoʻlni asfaltlashtirish ishlarni olib borilishi	401722860102207045204118003	1 200 000	1 090 885	1 200 000	1 138 707	61 293
3	00149831005	7491	4P87 Yoʻlidan Jonbuz MFY 95 maktab yoʻli boʻylab Guliston OSHP Yoʻligacha boʻlgan 2.5 kilometr Ichki yoʻllarni Asfaltlash.	401722860102207045204118004	1 200 000	1 093 260	1 200 000	1 141 717	58 283

4	0013059005	7217	Oynakul MFY dagi 18 maktab oldidagi yulni 2km asfalt kilish	401722860102207045204118005	1 200 000	1 093 140	1 200 000	1 134 333	65 668
5	00135063005	6884	Qamashi tumani G'ishtli MFY Mang'it qishlog'idagi ichki yullarini tamirlash maqsadida 2200 metr yulni beton qoplash yoki asfalt qilish kerak	401722860102207045204118006	1 200 000	1 093 260	1 200 000	1 141 650	58 350
6	00118212005	6425	Rabod MFYda joylashgan qishloqlarning ichki yo'llari abgor xolga kelib qolgan. 1, km ichki yo'llarni ta'mirlash va tiklash hamda 1,6 km yo'lga yangidan asfalt yetqizish ishlarinini amalga oshirish kerak. Rabod MFY hududida 10 minga yaqin axoli yashaydi. Aholiga qo'laylik yaratish maqsadida ushbu loyihaning amalga oshirish zarurati tug'ilmoqda.	401722860102207045204118007	1 200 000	1 091 901	1 200 000	1 133 477	66 523
7	00137838005	5165	Qorasuv MFY ichki yo'llarini tamirlash kerak.	401722860102207045203118003	1 200 000	1 090 204	1 200 000	1 138 569	61 431
8	00135008005	5138	Badaxshonning asosiy yo'lga o'quvchilarning maktabga kelish va ketish 2 km uchun piyodalar yo'lakchasi bilan taminlashdan iborat.	401722860102207065200084001	1 200 000	1 151 172	1 200 000	1 140 391	59 610
9	0010774005	5110	Mayda MFY Mayda qishlog'idan boshlanib Qoratepa MFY xizmat uyigacha 2 kilometr yullarini asfalt qilish	401722860102207045204118008	1 200 000	1 093 250	1 200 000	1 141 707	58 293
10	0017521005	5057	Balanchayla Mahallasi Chambil qishlog'ini bog'lavchi 2400 metr masofasiga asfalt qoplamasi yotqizish.	401722860102207045204118009	1 200 000	1 093 144	1 200 000	1 130 352	69 649
11	00113274005	4867	Qamashi tuman tibbiyot birlashmasi moddiy texnik bazasini rivojlantirish uchun zamonaviy tibbiy apparaturalar olish va jixozlash	401722860102207073101054002	1 200 000		1 200 000	953 760	246 240
12	0019212005	4252	Qiziltepa MFY hududidagi 5-maktab va 9-MTM kesishmasidagi yo'lni asfalt qilish	401722860102207045205118001	1 200 000	1 091 857	1 200 000	1 135 852	64 148
13	0017364005	4049	Qamashi tuman Quyi Yangi MFY ichki yo'llarini asfalt qilish	401722860102207045204118010	1 200 000	1 088 915	1 200 000	1 137 231	62 769

14	00114369005	3772	Bizning Oqrabod mfy Qishlog'imiz yo'llari judayam abgor holda. Qishloq aholisiga shahar va tumanlar markazlariga borish uchun va tez tibbiy yordam avtomobillari kelishi bizga kelishi judayam qiyinchilik tug'dirmoqda. Biz yurtboshimiz tasdiqlagan Openbudgetga loyiha kiritib yutib chiqmoqchimiz bu loyihamizni qabul qilshingizni barcha qishloq aholisi so'rab qolamiz.	401722860102207045204118011	1 200 000	1 092 633	1 200 000	1 124 798	75 202
15	0012886005	2869	Qamashi tuman tibbiyot birlashmasiga qarashli QABUL EMERGENCY DEPARTMENT	401722860102207073102054005	782 000	645 034	782 000	623 699	158 301
			bo'limini ta'mirlash va jixozlash, hamda bemorlar uchun zamonaviy lift o'rnatish.	401722860102207073102054004	418 000		418 000	383 566	34 434
16	00129207005	2428	Elobod MFY hududidagi 46-umumta'lim maktabi hovlisida mini futbol maydoni qurish	401722860102207092100072001	400 000	380 372	400 000	380 665	19 335
17	00112501005	2418	Qo'shka MFY Zebiniso ko'chasini asfalt qilish	401722860102207045204118012	1 000 000	902 810	1 000 000	940 758	59 242
18	00122177005	2404	Gulshan MFY Gulshan qishlog'i ichki yo'lini asfalt qilish	401722860102207045204118013	1 200 000	1 090 443	1 200 000	1 134 867	65 133
19	00126217005	2208	Navoiy MFY Xunarmand kuchasida yogingarchilik payti yigilgan suv xech kaerga chikib ketishni iloj yuk , natijada axoli xonadonlariga , piyoda yulaklari , avtomobil yullarini suv bosib axoliga xavf tugdirayadi . 600 metr uzunlikda arik kazib kelayotgan selni eski zovurga yunaltirish kerak .	401722860102207062902084001	300 000	335 323	300 000	298 551	1 449
20	00149203005	2204	Qovun bozor chorrahasidan ajratilgan mablag' doirasida G'ishtli qishlog'igacha bo'lgan yo'lni asfalt qilish	401722860102207045204118014	1 200 000	1090491,738	1 200 000	1 138 949	61 051
2023-yilda 1-mavsum jami					22 100 000	18 687 395	22 100 000	20 619 919	1 480 082
1	03169471005	12408	Qamashi tuman Gulshan MFY Uchtepa qishlog'ini 3000 metir joyini asfalt qilish .Bolalar va kattalar uchun qatnov sifatini yaxshilash maqsadida	401722860102207045204118015	1 320 000	1 307 907	1 320 000	446 861	873 139

2	03166735005	17210	Mayda MFY Kattado'sberdi qishlog'idan Qoratepa MFY Past shakar qishlog'igacha 2.500 metr yo'llarni asfalt qilish	401722860102207045204118016	1 320 000	1 303 517	1 320 000	1 303 517	16 483
3	03167760005	16166	Qoratepa MFYga qarashli Past shakar va Mayda MFYga qarashli Kattado'stberdi qishloqlarining 3 km ichki yo'llariga eni 5 metr bo'lgan davlat standarti bo'yicha asfalt qoplamasi yotqizish. Yo'l Qoratepa MFY va Chiroqchi tumanini bog'lovchi asosiy yo'l hisoblanadi.	401722860102207045204118017	1 320 000	1 305 150	1 320 000	1 182 425	137 575
4	031279142005	16917	Azlar tepa Mfy Qurilish qishlog'idan Achchiq qishlog'iga boradigan 3 kilometr yo'lni asfaltlash	401722860102207045204118018	1 320 000	1 315 210	1 320 000	1 315 210	4 791
5	03169287005	17083	Azlar tepa MFY Dashtazlar tepa qishlog'idan Mayda qishlog'igacha bo'lgan 3 kilometr yo'lga asfalt yotqizib yo'lni ta'mirlash uchun	401722860102207045204118019	1 320 000	1 314 668	1 320 000	1 314 668	5 332
6	03166486005	16952	Oynakul MFY ichki yo'llarini asfalt qilish	401722860102207045204118020	1 320 000	1 307 923	1 320 000	446 866	873 134
7	03170559005	16696	Istiqbol MFY Katta kuba qishlog'idagi ko'prikdan boshlab M39 borish yo'lini asfalt qilish	401722860102207045204118021	1 320 000	1 314 686	1 320 000	820 077	499 923
8	03166352005	11757	Istiqbol MFY Katta kuba qishlog'i Obod manzil ko'chasini 2 kilometr yo'lni asfaltlashtirish	401722860102207045204118022	1 320 000	1 311 173	1 320 000	1 311 101	8 899
2023-yilda 2-mavsum jami					10 560 000	10 480 233	10 560 000	8 140 725	2 419 275
Jami					43 660 000	40 000 728	39 674 370	35 562 274	4 112 096