TASDIQLAYMAN
Tuman hokimining birinchi o'rinbosari ishchi komissiya rahbari _____N.Muminov
2023 yil "____" _____

Tashabbusli byudjetlashtirish natijalari bo'yicha

MA'LUMOT

Qamashi tumani **01.01.2023 yil holatiga**

№	Ko'rsatkich nomi	Summa (ming so'm)
1	Yil boshiga qoldiq	1,208,964
2	Fuqarolar tashabbusi jamg'armasiga yo'naltirilgan mablag'*	20,400,939
3	Jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan (g'olib deb topilgan) tadbirlarni moliyalashtirish uchun yo'naltirilgan mablag'lar**	19,910,000
4	G'olib deb topilgan tadbirlarni moliyalashtirishdan iqtisod qilingan va jamg'armaga qaytarilgan mablag'lar	290,535
5	Tadbirlarni amalga oshirayotgan pudratchi tashkilotlarga bajarilgan ishlar uchun to'langan mablag'lar	12,605,815
6	Tadbirlani moliyalashtirishga ajratilgan, biroq pudratchi tashkilotlarga to'lab berilmagan qoldiq mablag'lar	7,013,650
7	Fuqarolar tashabbusi jamg'armasiga qoldiq mablag'lar	1,990,438

№	Bajarilgan ishlar nomi	Moliyalashtirilgan takliflar soni	Ko'rsatkichlar		
			O'lchov birligi	miqdori	sarflangan mablag'lar
1	Xududiy ichki yo'llar	17	km	37.5	10,800,275
2	Umumta'lim maktablarini ta'mirlash va jihozlash	2	0.0	0.0	845,760
3	Maktabgacha ta'lim muassasalarini ta'mirlash va jihozlash	0	0.0	0.0	-
4	Sog'liqni saqlash muassasalarini ta'mirlash va jihozlash	2	0.0	0.0	959,780
5	Boshqa ijtimoiy soha muassasalarini ta'mirlash va jihozlash	0	0.0	0.0	-
6	Ichimlik suvi ta'minotini yaxshilash	0	0.0	0.0	-
7	Ko'cha chiroqlarini o'rnatish	0	0.0	0.0	-
8	Obodonlashtirish va ko'kalamzorlashtirish	0	0.0	0.0	-
9	Boshqa tadbirlar	0	dona	0.0	-
Jami		**21.0**	**x**	**37.5**	**12,605,815**

Izoh

*Ushbu qatorda mazkur ma'lumotning 1-ilovasidagi Fuqarolar tashabbusi jamg'armasiga haqiqatda o'tkazilgan mablag'lar ustunining jami ajratilgan mablag'lar qatoridagi mablag'lar aks ettiriladi.

**Ushbu qatorda mazkur ma'lumotning 2-ilovasidagi ajratilgan mablag'lar ustunining jami qatoridagi mablag'lar aks ettiriladi.

Qamashi tuman moliya bo'limi mudiri **Sh.Pardayev**

"Ochiq budjet" jarayoni uchun biriktirilgan ma'sul xodim **N.Eshmurodov**

TASDIQLAYMAN
Tuman hokimining birinchi o'rinbosari ishchi komissiya rahbari_____N.Mo'minov
2023 yil "___"_____

Fuqarolar tashabbusi jamg‘armasi mablag‘larini shakllantirilishi yuzasidan

MA’LUMOT

Qamashi tumani **01.01.2023 yil holatiga**
ming so'mda

№	Fuqarolar tashabbusi jamg‘armasi mablag‘larini shakllantirish manbalari		Fuqarolar tashabbusi jamg‘armasiga yo‘naltirilishi lozim bo‘lagan mablag‘lar				Fuqarolar tashabbusi jamg‘armasiga haqiqatda o‘tkazilgan mablag‘lar	Farqi	Izoh
			1-chorak	2-chorak	3-chorak	4-chorak			
1	Tuman byudjetining tasdiqlangan umumiy xarajatlarining 5 foiz qismi miqdorida ajratilgan mablag‘lar		5,633,220	5,633,219	0	0	11,266,439	0	
2	O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 7-apreldagi PQ-197-son qaroriga asosan		0	950,000	0	0	950,000	0	
	O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 26-oktyabrdagi PQ-409-son qaroriga asosan		0	0	0	6,000,000	6,000,000	0	
3	Tuman byudjetining qo‘shimcha manbaalarining 30 foizi miqdorida ajratiladigan mablag‘lar		236,000	452,000	896,100	600,400	2,184,500	0	
3.1	SHu jumladan	Erkin qoldiq mablag‘lari	236,000	0	0	0	236,000	0	
3.2		Daromadlarning hisobot chorak yakunlari bo‘yicha aniqlangan prognozdan oshirib bajarilgan qismi	0	452,000	896,100	600,400	1,948,500	0	
3.3		Davlat daromadiga o‘tkazilgan mol-mulkni realizatsiya qilishdan tushgan tushumlar	0	0	0	0	0	0	
3.4		Elektron savdo maydonchasida er uchastkalariga bo‘lgan huquqlarni sotishdan tushgan mablag‘lar	0	0	0	0	0	0	
x	**Jami ajratilgan mablag‘lar**		**5,869,220**	**6,085,219**	**896,100**	**600,400**	**20,400,939**	**0**	**0**

Qamashi tuman moliya bo'limi mudiri **Sh.Pardayev**

"Ochiq budjet" jarayoni uchun biriktirilgan ma'sul xodim **N.Eshmurodov**

TASDIQLAYMAN
Tuman hokimining birinchi o'rinbosari ishchi komissiya rahbari _____ N.Muminov
2023 yil "___" _____

Fuqarolar tashabbusi jamg'armasidan jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan (g'olib deb topilgan) tadbirlarni moliyalashtirish uchun yo'naltiriladigan mablag'lar yuzasidan
MA'LUMOT

Qamashi tumani **01.01.2022 yil holatiga**

№	Tadbirning xos raqami(ID)	Jami to'plangan ovozlar soni	Shundan			Tadbirning qisqacha mazmuni (sohasi)	Tadbirning moliyalashtirilishi (ming so'm)					
			Onlayn ovozlar	Oflayn ovozlar	SMS orqali		Tadbirning moliyalashtirish uchun ochilgan hisobraqam	Tadbirning fuqaro tomonidan kiritilgan dastlabki qiymati	Tadbirni amalga oshirish qiymati*	Ajratilgan mablag'lar	Bajarilgan ishlar uchun to'lab berilgan mablag'lar	Qoldiq mablag'lar
2022-yil 1-mavsum bo'yicha g'olib takliflar												
1	0580400021	7,042	95	0	6947	Badaxshon MFY Badaxshon ko'chasi yo'larini asfalt qilish	40172286010220704520411000 1	1,000,000	1,000,000	1,000,000	991,124	8,876
2	0580400126	6,325	38	0	6287	Badaxshon MFY Beldovtepa ko'chasi yo'llarini asfalt qilish	40172286010220704520411000 2	960,000	960,000	960,000	952,956	7,044
3	0580400078	4,438	510	0	3928	Boburtepa MFY Qo'shtamg'ali qishlog'i ichki yo'lini asfalt qilish	40172286010220704520411000 3	900,000	900,000	900,000	891,212	8,788
4	0580400120	4,048	9	0	4039	Qoratepa MFY Qoratepa ko'chasini asfalt qilish	40172286010220704520411000 4	900,000	900,000	900,000	892,088	7,912
5	0580400001	3,561	20	0	3541	Qorasuv MFY Qorasuv ko'chasi asfalt qilish	40172286010220704520311000 1	950,000	950,000	950,000	944,169	5,831
6	0580400007	3,217	11	0	3206	Qorasuv MFY Qorasuv ko'chasida piyodalar yo'lakchasini qurish	40172286010220706520011000 2	750,000	750,000	750,000	746,174	3,826
7	0580400322	2,901	149	0	2757	Badaxshon MFY hududidagi 6-umumta'lim maktabini joriy ta'mirlash	40172286010220709210007500 3	700,000	700,000	700,000	652,160	47,840
8	0580400015	2,747	19	0	2728	Oqguzar MFY 66-maktabi hovlisidan artizan quduq qazish	40172286010220709210007500 4	200,000	200,000	200,000	193,600	6,400
9	0580400013	2,574	135	0	2439	Ulug'bek MFY Shifokor ko'chasini (Qamashi ko'cha va Iftixor ko'chasi oralig'i) asfalt qilish	40172286010220704520311000 2	600,000	400,000	400,000	391,648	8,352
10	0580400151	2,504	108	0	2396	Do'stlik MFY hududidagi tuman tibbiyot birlashmasi shoshilinch tibbiy yordam bo'limini ta'mirlash	40172286010220707310205400 2	600,000	600,000	600,000	587,580	12,420
11	0580400079	2,100	12	0	2088	Qovchin MFY Qovchin qishlog'i yo'lini asfalt qilish	40172286010220704520411000 5	950,000	950,000	950,000	939,664	10,336
Jami								**8,510,000**	**8,310,000**	**8,310,000**	**8,182,375**	**127,625**

№	Tadbirning xos raqami(ID)	Jami to'plangan ovozlar soni	Shundan			Tadbirning qisqacha mazmuni (sohasi)	Tadbirning moliyalashtirilishi (ming so'm)					
			Onlayn ovozlar	Oflayn ovozlar	SMS orqali		Tadbirning moliyalashtirish uchun ochilgan hisobraqam	Tadbirning fuqaro tomonidan kiritilgan dastlabki qiymati	Tadbirni amalga oshirish qiymati*	Ajratilgan mablag'lar	Bajarilgan ishlar uchun to'lab berilgan mablag'lar	Qoldiq mablag'lar
2022-yil 2-mavsum bo'yicha g'olib takliflar												
12	0580600020	10,811	0	0	10,811	Oqrabod mfy Oqrabod qishlog'i yo'lini asfalt qilish	40172286010220704520411000 6	1,200,000	1,200,000	1,200,000	374,990	825,010
13	0580600397	10,415	0	0	10,415	Savsantepa MFY Savsan qishlog'i Mang'itovul qabriston yo'lini asfalt qilish	40172286010220704520411000 7	1,200,000	1,200,000	1,200,000	365,000	835,000
14	0580600281	8,702	0	0	8,702	Nurliyo'l MFY Yashnaobod ko'chasini asfalt qilish	40172286010220704520411000 8	1,000,000	1,000,000	1,000,000	309,945	690,055
15	0580600027	7,488	0	0	7,488	Qizil qishloq MFY Oq qishloq qishlog'i bilan Qora ko'z qishlog'ini tutashtiruvchi tuproq yulni shag'allashtirish	40172286010220704520411000 9	1,000,000	1,000,000	1,000,000	310,200	689,800
16	0580600016	7,371	0	0	7,371	Badahshon MFY Badahshon qishlog'idagi asosiy badaxshon yo'lining qolgan qismini asfalt qilish	40172286010220704520411001 0	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,192,490	7,510
17	0580600021	7,211	0	0	7,211	Boburtepa MFY Qo'shtamg'ali qishlog'i yo'lini ta'mirlash asfalt qilish	40172286010220704520411001 1	1,200,000	1,200,000	1,200,000	374,660	825,340
18	0580600143	5,350	0	0	5,350	Do'stlik MFY da joylashgan tuman tibbiyot birlashmasiga qarashli ko'p tarmoqli poliklinika bolalar bo'limini joriy tamirlash	40172286010220707211005 4002	1,200,000	1,200,000	1,200,000	372,200	827,800
19	0580600388	4,020	0	0	4,020	Quyi yangi MFY Quyi -yangi qishlog'ining 28 - Maktabdan QYA qishloq qabristonigacha bo'lgan yo'lni tamirlash(asfaltlashtirish)	40172286010220704520411001 2	1,200,000	1,200,000	1,200,000	374,695	825,305
20	0580600394	2,559	0	0	2,559	Elobod MFY Kattaarab kishlogi ichki yullarini asfalt qilish 2 km	40172286010220704520411001 3	1,200,000	1,200,000	1,200,000	374,600	825,400
21	0580600050	2,518	0	0	2,518	Loyqasoy MFY Shurcha qishlog'idan Oltintepa qishlog'igacha bo'lgan yo'lni asfalt qilish	40172286010220704520411001 4	1,200,000	1,200,000	1,200,000	374,660	825,340
Jami								**11,600,000**	**11,600,000**	**11,600,000**	**4,423,440**	**7,176,560**
2022-yil bo'yicha hammasi								**20,110,000**	**19,910,000**	**19,910,000**	**12,605,815**	**7,304,185**

Qamashi tuman moliya bo'limi mudiri **Sh.Pardayev**

"Ochiq budjet" jarayoni uchun biriktirilgan ma'sul xodim **N.Eshmurodov**

TASDIQLAYMAN

Tuman hokimining birinchi o'rinbosari ishchi komissiya rahbari _____N.Muminov

2023 yil "___" _____

2023 yilda o'tkazilgan Tashabbusli byudjet jarayoni yakunlariga ko'ra ishlarni amalga oshirish uchun ajratilgan mablag'lar bilan shartnomaga muvofiq yakuniy mablag'larga nisbatan bo'shab qolgan (iqtisod qilingan) qismini jamg'armaga qayta tiklash miqdori to'g'risida

MA'LUMOT

Qamashi tumani **01.01.2023 yil xolatida**

ming so'mda

№	3-bosqich-"ovoz berish" jarayonining yakuniy natijalariga ko'ra "g'olib" deb topilgan takliflar bo'yicha			01.01.2023 yil holatiga xaqiqatda amalga oshirilgan ishlar						TB jarayoni yakunlariga ko'ra ishlarni amalga oshirish uchun ajratilgan mablag' bilan shartnomaga muvofiq yakuniy mablag'larga nisbatan bo'shab qolgan (iqtisod qilingan) qismining jamg'armaga qayta tiklangan miqdori
	Takliflar nomi	ID raqami	To'plangan ovozlar soni	Takliflarning dastlabki qiymati	Loyixa-smeta xujjatlariga asosan yo'naltirilgan mablag'lar miqdori	SHartnomaga muvofiq yakuniy summa	Haqiqatda bajarilgan ishlar qiymati	Amalga oshirilgan kassa xarajati	SHartnomaga muvofiq qarzdorlik	
1	Badaxshon MFY Badaxshon ko'chasi yo'larini asfalt qilish	0580400021	7,042	1,000,000	1,000,000	991,124	991,124	991,124	-	8,876
2	Badaxshon MFY Beldovtepa ko'chasi yo'llarini asfalt qilish	0580400126	6,325	960,000	960,000	952,956	952,956	952,956	-	7,044
3	Boburtepa MFY Qo'shtamg'ali qishlog'i ichki yo'lini asfalt qilish	0580400078	4,438	900,000	900,000	891,212	891,212	891,212	-	8,788
4	Qoratepa MFY Qoratepa ko'chasini asfalt qilish	0580400120	4,048	900,000	900,000	892,088	892,088	892,088	-	7,912
5	Qorasuv MFY Qorasuv ko'chasi asfalt qilish	0580400001	3,561	950,000	950,000	944,169	944,169	944,169	-	5,831
6	Qorasuv MFY Qorasuv ko'chasida piyodalar yo'lakchasini qurish	0580400007	3,217	750,000	750,000	746,174	746,174	746,174	-	3,826
7	Badaxshon MFY hududidagi 6-umumta'lim maktabini joriy ta'mirlash	0580400322	2,901	700,000	700,000	652,160	652,160	652,160	-	47,840
8	Oqguzar MFY 66-maktabi hovlisidan artizan quduq qazish	0580400015	2,747	200,000	200,000	193,600	193,600	193,600	-	6,400
9	Ulug'bek MFY Shifokor ko'chasini (Qamashi ko'cha va Iftixor ko'chasi oralig'i) asfalt qilish	0580400013	2,574	600,000	400,000	391,648	391,648	391,648	-	8,352
10	Do'stlik MFY hududidagi tuman tibbiyot birlashmasi shoshilinch tibbiy yordam bo'limini ta'mirlash	0580400151	2,504	600,000	600,000	587,580	587,580	587,580	-	12,420
11	Qovchin MFY Qovchin qishlog'i yo'lini asfalt qilish	0580400079	2,100	950,000	950,000	939,664	939,664	939,664	-	10,336

№	3-bosqich-"ovoz berish" jarayonining yakuniy natijalariga ko‘ra "g‘olib" deb topilgan takliflar bo‘yicha			01.01.2023 yil holatiga xaqiqatda amalga oshirilgan ishlar						TB jarayoni yakunlariga ko‘ra ishlarni amalga oshirish uchun ajratilgan mablag‘ bilan shartnomaga muvofiq yakuniy mablag‘larga nisbatan bo‘shab qolgan (iqtisod qilingan) qismining jamg‘armaga qayta tiklangan miqdori
	Takliflar nomi	ID raqami	To‘plangan ovozlar soni	Takliflarning dastlabki qiymati	Loyixa-smeta xujjatlariga asosan yo‘naltirilgan mablag‘lar miqdori	SHartnomaga muvofiq yakuniy summa	Haqiqatda bajarilgan ishlar qiymati	Amalga oshirilgan kassa xarajati	SHartnomaga muvofiq qarzdorlik	
12	Oqrabod mfy Oqrabod qishlog'i yo'lini asfalt qilish	0580600020	10,811	1,200,000	1,200,000	1,179,990	374,990	374,990	805,000	20,010
13	Savsantepa MFY Savsan qishlog'i Mang'itovul qabriston yo'lini asfalt qilish	0580600397	10,415	1,200,000	1,200,000	1,146,900	365,000	365,000	781,900	53,100
14	Nurliyo'l MFY Yashnaobod ko'chasini asfalt qilish	0580600281	8,702	1,000,000	1,000,000	974,945	309,945	309,945	665,000	25,055
15	Qizil qishloq MFY Oq qishloq qishlog'i bilan Qora ko'z qishlog'ini tutashtiruvchi tuproq yulni shag'allashtirish	0580600027	7,488	1,000,000	1,000,000	975,900	310,200	310,200	665,700	24,100
16	Badahshon MFY Badahshon qishlog‘idagi asosiy badaxshon yo‘lining qolgan qismini asfalt qilish	0580600016	7,371	1,200,000	1,200,000	1,192,490	1,192,490	1,192,490	-	7,510
17	Boburtepa MFY Qo‘shtamg‘ali qishlog‘i yo‘lini ta’mirlash asfalt qilish	0580600021	7,211	1,200,000	1,200,000	1,192,890	374,660	374,660	818,230	7,110
18	Do'stlik MFY da joylashgan tuman tibbiyot birlashmasiga qarashli ko‘p tarmoqli poliklinika bolalar bo‘limini joriy tamirlash	0580600143	5,350	1,200,000	1,200,000	1,195,400	372,200	372,200	823,200	4,600
19	Quyi yangi MFY Quyi -yangi qishlog'ining 28 -Maktabdan QYA qishloq qabristonigacha bo'lgan yo'lni tamirlash(asfaltlashtirish)	0580600388	4,020	1,200,000	1,200,000	1,192,995	374,695	374,695	818,300	7,005
20	Elobod MFY Kattaarab kishlogi ichki yullarini asfalt qilish 2 km	0580600394	2,559	1,200,000	1,200,000	1,192,690	374,600	374,600	818,090	7,310
21	Loyqasoy MFY Shurcha qishlog'idan Oltintepa qishlog'igacha bo'lgan yo'lni asfalt qilish	0580600050	2,518	1,200,000	1,200,000	1,192,890	374,660	374,660	818,230	7,110
Jami		**x**	**x**	**20,110,000**	**19,910,000**	**19,619,465**	**12,605,815**	**12,605,815**	**7,013,650**	**290,535**

Qamashi tuman moliya bo'limi mudiri **Sh.Pardayev**

"Ochiq budjet" jarayoni uchun biriktirilgan ma'sul xodim **N.Eshmurodov**